COMUNE DI
CORTONA
Provincia di Arezzo

ORIGINALE ☐

COPIA ☐

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 980 / 2024

Oggetto: **Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1. Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione dei parcheggi e arredi urbani - secondo stralcio in Via Lauretana e in V.le Regina Elena a Camucia – Cortona (AR). CUP B77H21002550004 CIG 9918349086. Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Il Dirigente

Premesso che all'interno del Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 erano stati inseriti due interventi sulle annualità 2022 e 2023 ad oggetto rispettivamente "Lavori di riqualificazione parcheggi ed arredo urbano nella frazione di Camucia – 1° stralcio e 2° stralcio" dell'importo stimato di € 400.000,00 ciascuno e che tali interventi sono contenuti anche nel programma Triennale 2022-2024 – Elenco Annuale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2022;

Ricordato altresì che in esecuzione del DPCM 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un bando di finanziamento al quale il Comune di Cortona nel maggio 2021 ha partecipato con i progetti di fattibilità degli interventi previsti all'interno della programmazione tecnico/finanziaria dell'Ente sopra richiamata e che riguardano in particolare la riqualificazione di Piazza Sergardi e di Via Lauretana/V.le Regina Elena;

Dato atto che i due finanziamenti richiesti sono stati concessi per un importo di € 400.000,00 cadauno con Decreto Ministeriale del 30/12/2021 e che successivamente gli stessi sono transitati su investimento 2.1 PNRR-RIGENERAZIONE URBANA 2021 (Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimenti 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale");

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento relativo alla riqualificazione in oggetto con Quadro Economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 297.002,19	
Oneri per la sicurezza	€ 24.714,84	
Totale lavori	€ 321.717,03	€ 321.717,03
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori appalto principale	€ 70.777,75	
Incentivi funzioni tecniche	€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE	€ 16.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 15.846,28	
Perizia per lavori urgenti da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa	9.075,82	
Totale somme a disposizione	€ 118.282,97	€ 118.282,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **440.000,00**

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1391/2022 è stata impegnata la somma di € 400.000,00 al Cap. 715802 finanziata con risorse PNRR già impegnate ed è stato approvato il progetto di un intervento relativo alla sistemazione di parcheggi in via Regina Elena previsti all'interno del Quadro Economico tra le *"Somme a disposizione"* (imp. 376/2023 e imp. 377/2023);
- con determinazione n. 672/2023 sono stati impegnati al Cap. 715802 € 40.000 provenienti da FOI (Fondo Opere Indifferibili) (imp. 2490/2023, 2491/2023 e 2492/2023);

Atteso che il Rup dei lavori in oggetto è l'ing. Bruni Marica, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cortona;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che:

- la progettazione è stata redatta dagli architetti Lunghini Luca, Meozzi Gian Paolo e Pieroni Stefano dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona alla via dell'Esse 40 in virtù della determinazione di incarico n. 1280/2021;

Vista la determinazione dirigenziale a contrattare n. 672 del 27.06.2023 assunta in vigenza del D.Lgs 50/2016 e della relativa normativa derogatoria tra cui la L. 120/2020 e ss.mm.ii. e dato che tale normativa resta quella da applicarsi;

Viste altresì:

- la determinazione dirigenziale n.827/2003 con la quale, a fronte dell'esperimento di procedura aperta a cura della Stazione unica Appaltante Provincia di Arezzo, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **Resiltech s.r.l.** con sede legale in Armento (PZ) CAP 85010 SS 598 km 64+200 SNC C.F. e P.IVA 02030570762 a fronte del ribasso offerto del **18,880%** per l'importo contrattuale di **€ 265.643,02** di cui € 24.714,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione dirigenziale n. 988/2023 con la quale, al termine della fase di verifica dei requisiti generali si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva;

Visto il Quadro economico post aggiudicazione approvato con la determinazione dirigenziale n. 827/2024:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 240.928,18	
Oneri per la sicurezza	€ 24.714,84	
Totale lavori	€ 265.643,02	€ 265.643,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori appalto principale	€ 58.441,46	
Incentivi funzioni tecniche	€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE (incluse cassa ed IVA)	€ 16.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 15.846,29	
Economia da ribasso d'asta incidente su FOI	€ 7.552,00	
Economia da ribasso d'asta incidente su fondi PNRR	€ 60.858,29	
Perizia per lavori urgenti da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa	€ 9.075,82	
Totale somme a disposizione	€ 174.356,98	€ 174.356,98
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **440.000,00**

Vista la determinazione n. 997/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 965,15 a favore della Stazione Unica Appaltante Provincia di Arezzo per l'esperimento della procedura di affidamento dei lavori;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 1031/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 14.039,27 relativa all'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Esecuzione affidati rispettivamente all'arch. Pierono Stefano e all'arch. Meozzi Gian Paolo dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona alla via dell'Esse 40;

Dato atto che:
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 25.09.2023 Rep. n. 9853;
- la consegna dei lavori è stata effettuata, con verbale agli atti, in data 16.10.2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 729/2024 del 20.08.2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 ex art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 con aumento dell'importo contrattuale di **€ 34.258,58** pari al **12,9 %**, compreso quindi nel quinto d'obbligo;

Ricordato che il Ministero dell'Interno, al quale era stata inviata richiesta di autorizzazione all'approvazione della variante di cui sopra, diversamente da quanto in precedenza disposto, a mezzo mail, ha definito quanto segue:
- "*i ribassi d'asta possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per finanziare le varianti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) (Circostante impreviste e imprevedibili)….Alla luce della richiesta da voi effettuata si specifica che, qualora la variante rientri tra quelle di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) la stessa può essere posta in essere dall'ente usando i ribassi di gara, in caso contrario la variante proposta può essere posta in essere (in quanto non modifica la sostanza del progetto) ma senza possibilità di usare i ribassi di gara. La voce imprevisti invece può essere usata dall'Ente per le varianti che ritiene necessarie."* (stralcio mail del 29.07.2024);

- *"le varianti di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) non necessitano di previa autorizzazione, potendo essere poste in essere direttamente"* (mail del 01.08.20224);

Visto il Quadro Economico rideterminato con la determinazione di approvazione della variante n. 729/2024

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 271.496,84	
Oneri per la sicurezza	€ 28.404,76	
Totale lavori	€ 299.901,60	€ 299.901,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori appalto principale	€ 65.978,35	
Incentivi funzioni tecniche	€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE (incluse cassa ed IVA)	€ 17.616,64	
Spese SUA Prov. Arezzo	€ 965,15	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 16.851,87	
Economia da ribasso d'asta incidente su FOI	€ 7.552,00	
Economia da ribasso d'asta incidente su fondi PNRR	€ 15.475,45	
Perizia per lavori urgenti da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa	€ 9.075,82	
Totale somme a disposizione	€ 140.098,40	€ 140.098,40

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ **440.000,00**

Preso atto che nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni sono intervenute n. 12 sospensioni e n. 1 proroga concessa con la variante n. 1 (n. 25 giorni naturali e consecutivi ulteriori attribuiti) e che i lavori risultano ad oggi conclusi in tempo utile in data 04.10.2024 come da verbale agli atti;

Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Pieroni Stefano dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni;

Constatato che all'interno dello stesso è descritto tutto il procedimento di esecuzione dei lavori;

Atteso che dal CRE si evince che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni della Direzioni lavori;
- per quanto è stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, è stato fatto riferimento a riscontri effettuati in corso d'opera;
- l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori dato che, per i lavori eseguiti, non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti di immobili o proprietà private:
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

Visto il Conto Finale redatto dal Direttore dei lavori, controfirmato dalla impresa appaltatrice senza riserve, e considerato che lo stesso riporta i seguenti dati:

IMPORTO TOTALE NETTO STATO FINALE	€. 299.704,87	
A DETRARRE NETTO ANTICIPAZIONE 30%		€ 79.692,91
A DETRARRE NETTO 1° SAL		€ 70.800,00
A DETRARRE NETTO 2° SAL		€ 60.100,00
A DETRARRE NETTO 3° SAL		€ 47.800,00
RESTA CREDITO NETTO IMPRESA SAL STATO FINALE - 4° SAL	**€. 41.311,96**	**Da liquidare**

e che risulta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 41.311,96** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 50.400,59;**

Dato atto che, viste le risultanze del quadro economico, la somma complessiva finale, incluso IVA, rientra nella somma complessiva autorizzata;

Verificato altresì che l'appaltatore ha inviato le dichiarazioni relative al "Titolare effettivo" relative a sé e ai subappaltatori;

Ravvisata la necessità di eseguire gli obblighi contrattuali, approvando gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la nota inviata a mezzo pec dal Direttore dei lavori arch. Pieroni Stefano in data 16.10.2024 all'appaltatore ed al subappaltatore, dalla quale si evince che successivamente alla data di emissione del CRE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(emesso in data 10.10.2024) è insorta una problematica relativa al parziale distacco della resinatura applicata alla superficie in asfalto nel tratto finale di via Lauretana in adiacenza a piazza Sergardi (zona con asfalto colorato e stampato);

Vista altresì la risposta della ditta Resiltech S.r.l. al D.L. ed inviata da quest'ultimo al Comune (vedi pec prot. n.35943 del 17.10.2024) che conferma la disponibilità del subappaltatore Lacs S.r.l. a risistemare la resinatura nella prossima primavera 2025, quando le temperature saranno idonee al tipo di intervento;

Preso atto che il subappaltatore Lacs S.r.l. con pec indirizzata al D.L. in data 16.10.2024 ed inviata da quest'ultimo al Comune (vedi pec prot. n.35944 del 17.10.2024):

- ha imputato la problematica evidenziata al distacco della terza mano di resina posata successivamente alle prime due, situazione risolvibile mediante stesura di una mano di primer bi-componente epossidico di adesione prima di procedere alla stesura della resina LACS COAT ECOSTREET, stesura non effettuata in occasione della posa della terza mano visto il breve periodo trascorso dalle prime due mani
- l'intervento deve essere effettuato con temperature esterne più elevate rispetto a quelle attuali e che quindi non è possibile procedere prima della primavera 2025;

Atteso che:

- il Certificato di Regolare Esecuzione costituisce collaudo provvisorio dell'opera e che il collaudo diviene definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione;
- in riferimento a quanto sopra, l'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 prevede la costituzione della garanzia sulla rata di saldo pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- l'art. 12 comma 2 del contratto d'appalto così recita "*Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.";*

Ritenuto opportuno, considerato che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso prima dell'insorgenza della problematica sopra descritta, vista la presa di responsabilità del subappaltatore e l'impegno assunto dall'appaltatore e dal subappaltatore, procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla chiusura dell'intervento a finanziamento PNRR, considerato che, in caso di mancato mantenimento dell'impegno, si provvederà all'escussione di quota parte della garanzia sulla rata di saldo presentata dalla ditta Resiltech S.r.l. in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 che copre abbondantemente l'intervento;

Dato atto che l'effettuazione di detrazioni per opera non correttamente eseguita è stata valutata ma non si è ritenuta né opportuna né conveniente per l'Ente, in quanto questo non porterebbe a soluzioni migliorative né in termini temporali né in termini di efficacia della soluzione, considerato che l'intervento andrà realizzato dal subappaltatore medesimo trattandosi di opera specialistica che pochi soggetti sul territorio nazionale possono realizzare e che comunque occorrerà attendere le adeguate condizioni meteorologiche;

Verificato che l'appaltatore ha presentato:

- DURC di congruità;
- Documentazione attestante Conformità materiali utilizzati e Schede Tecniche;
- Documentazione riguardante le Certificazioni DNSH.
- Fatture quietanzate dei subappaltatori relativamente ai subappalti n. 1 e n. 3 mentre manca una fattura quietanzata relativa al subappalto n. 2;
- garanzia sulla rata di saldo ex art. 103 comma 6 D.Lgs 50/2023;

Dato atto che in caso di mancata presentazione della fattura quietanzata del subappaltatore n. 2, attualmente mancante, l'appaltatore provvederà alla fatturazione della somma a lui spettante al netto dell'importo dovuto al subappaltatore, e che la restante somma sarà liquidata in un secondo momento su presentazione di regolare fattura quietanzata del subappaltatore oppure direttamente al subappaltatore interessato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento della realizzazione dell'opera ed alla liquidazione del saldo all'appaltatore;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e alla definizione delle economie dell'intervento con apposito atto;

Dato atto che:
la somma di **€ 50.400,59** IVA inclusa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2024 Euro	**2025 Euro**	**2026 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715802 imp. 288/1/2024 PNRR	2.02.01.09.012	41.795,47			
715806 imp. 322/2024 PNRR	2.02.01.09.012	8.845,12			

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/00

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **di riqualificazione dei parcheggi e arredi urbani - secondo stralcio in Via Lauretana e in V.le Regina Elena a Camucia – Cortona (AR). CUP B77H21002550004,** redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dal legale rappresentante dell'impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE NETTO STATO FINALE	€. 299.704,87	
A DETRARRE NETTO ANTICIPAZIONE 30%		€ 79.692,91
A DETRARRE NETTO 1° SAL		€ 70.800,00
A DETRARRE NETTO 2° SAL		€ 60.100,00
A DETRARRE NETTO 3° SAL		€ 47.800,00
RESTA CREDITO NETTO IMPRESA SAL STATO FINALE - 4° SAL	**€. 41.311,96**	**Da liquidare**

e che risulta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 41.311,96** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 50.400,59;**

Di dare atto che il quadro economico del progetto in atti, a seguito dell'ultimazione lavori risulta essere il

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

seguente:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 271.496,84	
Oneri per la sicurezza	€ 28.404,76	
Totale lavori	€ 299.901,60	€ 299.704,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori appalto principale	€ 65.935,07	
Incentivi funzioni tecniche	€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE (incluse cassa ed IVA)	€ 17.616,64	
Spese SUA Prov. Arezzo	€ 965,15	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 16.851,87	
Economia da ribasso d'asta incidente su FOI	€ 7.552,00	
Economia da ribasso d'asta incidente su fondi PNRR	€ 15.475,45	
Perizia per lavori da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa	€ 9.075,82	
Economia da appalto (inclusa IVA)	240,01	
Totale somme a disposizione	€ 140.295,16	€ 140.295,16
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **440.000,00**

di riconoscere e liquidare alla ditta **Resiltech s.r.l.** con sede legale in Armento (PZ) CAP 85010 SS 598 km 64+200 SNC C.F. e P.IVA 02030570762, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di **€ 50.400,59**, IVA inclusa, relativa al saldo individuato dal Conto Finale approvato con l'assumendo atto, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2024 Euro	**2025 Euro**	**2026 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715802 imp. 288/1/2024 PNRR	2.02.01.09.012	41.795,47			
715806 imp. 322/2024 PNRR	2.02.01.09.012	8.845,12			

Di precisare che, in caso di mancata presentazione della fattura quietanzata del subappaltatore n. 2 attualmente mancante l'appaltatore provvederà alla fatturazione della somma a lui spettante al netto dell'importo dovuto al subappaltatore, e che la restante somma sarà liquidata in un secondo momento su

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

presentazione di regolare fattura quietanzata del subappaltatore oppure direttamente al subappaltatore interessato;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

La Dirigente dell'Area Tecnica
(Bruni ing. Marica)

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
715802 IMP 288/2024 SUB 1		PNRR
715806 IMP 322/2024	8.845,12	PNRR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.