COMUNE DI
CORTONA
Provincia di Arezzo

ORIGINALE ☐

COPIA ☐

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 787 / 2023

Oggetto**: Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimenti 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione funzionale di P.zza Sergardi a Camucia – Cortona (AR). CUP B77H21002540004. CIG 9408854FEE. Approvazione Perizia Suppletiva di Variante N. 1 ex art. 106 D.Lgs 50/2016.**

Il Dirigente

Premesso che:

- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale effettuare una serie di interventi organici che portino alla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

riqualificazione urbana del Centro abitato di Camucia, riqualificazione finalizzata al miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e di servizio all'interno della frazione;

- L'esigenza principale nasce dalla necessità di creare un'area centrale pedonale ai margini della S.R. 71, dove si sviluppa Piazza Sergardi, attualmente utilizzata per la sosta dei veicoli, rendendo la stessa pedonale e quindi più piacevole e vivibile per i cittadini, in modo che gli stessi possano camminare e sostare serenamente senza preoccuparsi del traffico, riappropriandosi di importanti spazi urbani;

Dato atto che a tal fine all'interno del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2021-2023 erano stati inseriti due interventi sulle annualità 2022 e 2023 ad oggetto rispettivamente "Lavori di riqualificazione parcheggi e arredo urbano nella frazione di Camucia – 1° stralcio e 2° stralcio" dell'importo stimato di € 400.000,00 ciascuno e che tali interventi sono contenuti anche nel programma Triennale 2022-2024 – Elenco Annuale 2022;

Ricordato altresì che in esecuzione del DPCM 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un bando di finanziamento al quale il Comune di Cortona nel maggio 2021 ha partecipato con i progetti di fattibilità degli interventi previsti all'interno della programmazione tecnico/finanziaria dell'Ente sopra richiamata e che riguardano in particolare la riqualificazione di Piazza Sergardi e di Via Lauretana/V.le Regina Elena;

Dato atto che i due finanziamenti richiesti sono stati concessi per un importo di € 400.000,00 cadauno con Decreto Ministeriale del 30/12/2021 e che successivamente gli stessi sono transitati sull'investimento 2.1 PNRR-RIGENERAZIONE URBANA 2021 (Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componnte 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimenti 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale");

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.116/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento relativo alla riqualificazione di P.zza Sergardi;

Visto il Quadro economico dell'intervento approvato:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 322.884,34	
Oneri per la sicurezza	€ 7.846,10	
Totale lavori	€ 330.730,44	€ 330.730,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 33.073,04	
Incentivi alla progettazione	€ 6.614,61	
Spese tecniche	€ 17.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 12.081,91	
Totale somme a disposizione	€ 69.269,56	€ 69.269,56
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **400.000,00**

Dato atto che il RUP dell'intervento è la sottoscritta ing. Marica Bruni, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune Cortona;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atteso che:

- la progettazione è stata redatta dagli architetti Lunghini Luca, Meozzi Gian Paolo e Pieroni Stefano dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona alla via dell'Esse n. 40, in virtù della determinazione di incarico n. 1280/2021;
- la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate rispettivamente all'Arch. Meozzi Gian Paolo e all'arch. Pieroni Stefano dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona in via dell'Esse n. 40, con determinazione dirigenziale n.1058/2023;

Viste:

- la determinazione dirigenziale a contrattare n. 879/2022;
- la determinazione dirigenziale n. 993/2022 con la quale, a fronte dell'esperimento di procedura aperta a cura della Stazione Unica Appaltante Provincia di Arezzo, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **CADEL S.c.ar.l** con sede legale in Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10 C.F. e P.IVA 09755741213, per l'importo contrattuale di **€ 258.414,03** di cui € 7.846,100 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di un ribasso pari al 22,397 %;

Visto il Quadro economico post aggiudicazione

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 250.567,93	
Oneri per la sicurezza	€ 7.846,10	
Totale lavori	**€ 258.414,03**	**€ 258.414,03**
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 25.841,40	
Incentivi alla progettazione	€ 6.614,61	
Spese tecniche	€ 17.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 12.081,91	
Economie derivanti dalla gara	€ 79.548,05	
Totale somme a disposizione	€ 141.585,97	€ 141.585,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **400.000,00**

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. n. 120/2020, con verbale in data 05.12.2022
- il verbale di consegna definitiva dei lavori, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. n. 120/2020, è stato redatto in data 04.01.2023;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 06.04.2023 con atto Rep. n. 9847

Vista la propria determinazione n. 1360/2022 con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma di €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

40.000,00 proveniente da FOI al Cap. 715803;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di provvedere all'effettuazione di alcune modifiche alle lavorazioni previste in progetto;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori e dal CSE e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- Quadro Economico comparativo
- Schema atto di sottomissione e Nuovi prezzi
- Analisi Nuovi prezzi
- Computo comparativo
- Schema di cantiere deposito aggiuntivo
- Schema generale Impianto elettrico
- Schema Quadro Elettrico

Vista l'ulteriore nota tecnica di approfondimento presentata dal Direttore Lavori, su richiesta del RUP, in data 17/07/2023 e registrata al prot. 23539;

Considerato che la modifica contrattuale riguarda sinteticamente i seguenti interventi:

1. Necessità di spostamento della zona di accantieramento/deposito materiali con aumento dei costi di spostamento e movimentazione degli stessi per rispondere a nuove esigenze motivate dalla necessità di accantonare maggiori quantità di materiali rispetto a quanto previsto per l'impossibilità di frazionare gli approvvigionamenti non potendo altrimenti garantire i tempi di consegna;
2. miglioramento carrabilità della pavimentazione con aumento del pacchetto di posa dovuta in primis alla necessità di compensare peggiori condizioni del sottofondo rivelatesi solo dopo le demolizioni delle opere di superficie, nonostante i saggi effettuati da Comune e Soprintendenza;
3. altri interventi relativi all'aumento e alla diminuzione di alcune quantità nelle voci di computo relative a demolizioni, scavi, reinterri e rilevati, acciaio, cls, massetti e sottofondi, pavimentazioni, pozzetti e griglie, ecc. sempre legati a riscontri imprevisti ed imprevedibili delle caratteristiche del sottofondo per la presenza di linee dismesse e tratti di vecchie fogne a cassetta parzialmente richiuse e non segnalate dai soggetti gestori delle reti.
4. Impianto di Pubblica Illuminazione con la realizzazione di una nuova dorsale indipendente per le nuove illuminazioni al fine di evitare di dover reintervenire sulla pavimentazione nuova in tempi vicini nonché di modifica della tipologia dei corpi illuminanti in progetto sostituendoli con altri alimentati a 230V.

Visto il Quadro Economico comparativo di variante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
OGGETTO	Dati contratto di appalto del 06.04.2023 (con ribasso del 22,397%)	Dati a seguito di perizia di variante suppletiva (con ribasso del 22,397%)	VARIAZIONI (con ribasso del 22,397%)
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	**€ 250.567,93**	**€ 302.100,88**	**€ 51.532,95**
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	**€ 7.846,10**	**€ 7.532,52**	**-€ 313,58**
TOTALE LAVORI	**€ 258.414,03**	**€ 309.633,40**	**€ 51.219,37**
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b4) Imprevisti	€ 12.081,91	€ 12.081,91	€ 0,00
b7-1) Incentivi per funzioni Tecniche alla Progettazione	€ 6.614,61	€ 7.577,28	€ 962,67
b7-2) Spese tecniche relative a: alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità D.D. 1058/2022	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 25.841,40	€ 30.963,34	€ 5.121,94
Economie derivanti dalla gara	€ 79.548,05	€ 22.244,07	-€ 57.303,98
Fondo opere indifferibili CAP,	-	€ 40.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 141.585,97**	**€ 130.366,60**	**-€ 11.219,37**

Dato atto che la modifica contrattuale è rispettosa di quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 che resta la normativa di riferimento per i procedimenti di opere pubbliche affidati nel periodo di vigenza di quest'ultimo;

Atteso che in particolare tali ipotesi di variante rientrano:

- per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 di cui sopra nel disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016, in quanto dovute a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non sostanziali ai sensi dell'Art. 106 comma 4;
- per quanto riguarda il punto 4 di cui sopra nel disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016, in quanto non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo e previste negli atti gara (determina a contrarre e disciplinare di gara) e nel Capitolato Speciale d'Appalto come modifiche migliorative entro il limite del 5%.

Dato atto che la medesima variante, aumentando l'importo contrattuale di € 51.219,37 pari al **19,80%**, consente l'applicazione del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (imposizione all'appaltatore dell'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario), in quanto compresa all'interno cd *quinto d'obbligo*.

Precisato che la modifica contrattuale mantiene invariato il costo totale dell'opera pari a € 440.000,00 in quanto è interamente finanziata con le somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta;

Atteso che trattandosi di intervento finanziato con risorse PNRR finanziate dall'Unione Europea – Next Generation EU, ai sensi dell'art. 6 del Atto d'obbligo siglato con il MIT relativamente al finanziamento dell'intervento di cui trattasi, le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero medesimo;

Dato atto che in data 29.06.2023 con prot 21643 è stata inviata a mezzo pec richiesta di autorizzazione alle modifiche di cui sopra mediante compilazione dell'*Allegato 6* al *Manuale di istruzione per il soggetto attuatore* approvato con Decreto Interministeriale Interno-MEF 30.12.1021 e Decreto Interministeriale Interno-AARR 4 aprile 2022, completo degli elaborati tecnici formanti la variante stessa;

Vista la nota del Ministero dell'Interno DAIT D.C.F.L Ufficio II Prot. 104288 del 14/07/2023 pervenuta a mezzo pec in data 17/07/2023 e registrata agli atti del Comune al prot. 23509 con cui si comunica che le modifiche indicate si intendono autorizzate;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ricordato che il costo complessivo dell'intervento pari a € 440.000, finanziato con risorse PNRR, è impegnato per € 400.000,00 al Cap. 715801 (imp. 290- 290/1-290/2-291/1-291-292-293-294 anno 2023) e per € 40.000,00 al Cap. 715803 (imp. n. 363/2023);

Vista la propria determinazione 762 del 13.07.2023 ad oggetto "Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimenti 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione funzionale di P.zza Sergardi a Camucia – Cortona (AR). CUP B77H21002540004. CIG 9408854FEE. Approvazione compensazione prezzi SAL N. 1 BIS";

Visto il quadro economico rideterminato con la determinazione n. 762/2023 assunta successivamente all'invio al Ministero dell'Interno della richiesta di autorizzazione alla modifica contrattuale in oggetto e che contempla all'interno delle *Somme a disposizione* gli oneri relativi alla variante in corso di approvazione

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 250.567,93	
Oneri per la sicurezza	€ 7.846,10	
Totale lavori	**€ 258.414,03**	**€ 258.414,03**
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 25.841,40	
Incentivi alla progettazione	€ 6.614,61	
Spese tecniche	€ 17.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 11.089,91	
Economie derivanti dalla gara	€ 10.672,14	
Spese SUA-AR	€ 992,00	
Costi Modifica contrattuale variante n. 1 in corso di approvazione (inclusa IVA e incentivi)	€ 57.303,98	
Compensazione prezzi ex art. 26 comma 6 ter DL 50/2022 SAL n. 1BIS 8IVA inclusa)	€ 11.571,93	
Maggiore contributo fondo opere indifferibili	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 181.585,97	€ 181.585,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **440.000,00**

Ribadito che la variante non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atteso che la variante è stata inviata all'appaltatore dalla Direzione lavori in data 29.06.2023 a mezzo pec;

Ritenuto doveroso procedere con urgenza all'approvazione della variante al fine di consentire l'utile prosecuzione e conclusione dei lavori, considerato anche che la variante stessa ha ottenuto l'approvazione del Ministero dell'Interno e che la medesima è all'interno del cd *quinto d'abbligo*;

Richiamato l'art. 8 commi 4 e 6 del DM n. 49/2018;

Dato atto che la variante prevede un maggior tempo utile per la conclusione dei lavori pari a giorni 10 naturali e consecutivi;

Constatato che la variante comporta altre spese, sempre ricomprese e finanziate all'interno del Quadro Economico, quali:

- incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 per **€ 962,67** di cui € 770,14 quota divisibile (80%) ed € 192,53 quota destinata al Fondo ex comma 4;
- spese tecniche di progettazione variante e relativa direzione lavori e coordinamento sicurezza per € 2.501,88 oltre cassa ed IVA per un totale di **€ 3.174,39**

Dato altresì atto che:
la somma di **€ 56.341,31,** pari al maggior importo lavori in variante, inclusa IVA al 10%, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**56.341,31**			

la somma di **€ 770,14,** pari all'80% della ulteriore quota di incentivi per funzioni tecniche spettanti (parte da suddividere tra il personale interno che sta curando il procedimento di realizzazione dell'opera), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**770,14**			

la somma di **€ 192,53,** pari al 20% della ulteriore quota di incentivi per funzioni tecniche spettanti (parte destinata al Fondo ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**192,53**			

la somma di **€ 3.174,39,** pari al compenso per maggiori oneri di progettazione da riconoscere a Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, al lordo di cassa ed IVA, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**3.174,39**			

Dato atto che il CIG attribuito da Anac resta quello originario 9408854FEE;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/01/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamata la normativa in materia di PNRR;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/00;

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di Richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) e lett. e), la perizia suppletiva di variante n. 1 dei Lavori in oggetto, costituita dagli elaborati in premessa citati;

di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di **€ 60.478,37,** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabelle che seguono:

€ **56.341,31** pari al maggior importo lavori previsti in variante, inclusa IVA al 10%

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**56.341,31**			

€ 770,14, pari all'80% della ulteriore quota di incentivi per funzioni tecniche spettanti (parte da suddividere tra il personale interno che sta curando il procedimento di realizzazione dell'opera)

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**770,14**			

€ 192,53, pari al 20% della ulteriore quota di incentivi per funzioni tecniche spettanti (parte destinata al Fondo ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**192,53**			

€ 3.174,39, pari al compenso per maggiori onori di progettazione da riconoscere a DL e Coordinato della Sicurezza in fase di esecuzione al lordo di cassa ed IVA

CAPITOLO	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

715801 imp. 290/2023 fondi PNRR	2.02.01.09.012	**3.174,39**			

Di riconoscere alla ditta CADEL S.c.ar.l con sede legale in Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10 C.F. e P.IVA 09755741213 la somma di **€ 51.219,37,** oltre IVA di legge quale corrispettivo per quanto previsto all'interno della modifica contrattuale approvata;

di riconoscere all'Arch. Meozzi Gian Paolo e all'arch. Pieroni Stefano dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona in via dell'Esse n. 40, la somma di € **2.501,88** oltre cassa ed IVA, quale corrispettivo per la redazione della variante e per la direzione dei lavori, ad integrazione dell'incarico già conferito;

Di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 302.100,88	
Oneri per la sicurezza	€ 7.532,52	
Totale lavori	€ 309.633,40	**€ 309.633,40**
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 30.963,34	
Incentivi alla progettazione	€ 7.577,28	
Spese tecniche	€ 17.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 11.089,91	
Economie derivanti dalla gara	€ 10.672,14	
Spese SUA-AR	€ 992,00	
Compensazione prezzi ex art. 26 comma 6 ter DL 50/2022 SAL n. 1BIS 8IVA inclusa)	€ 11.571,93	
Maggiore contributo fondo opere indifferibili	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 130.366,60	**€ 130.366,60**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **440.000,00**

Di dare atto che risultano disponibili ancora le risorse presenti alle voci Imprevisti (€ 11.089,91) ed Economie derivanti dalla gara (€ 10.672,14), entrambi sull'imp. n. 290/2023, oltre che le maggiori risorse da FOI (€ 40.000) sull'imp. n. 363/2023;

di dare atto che la variante attribuisce ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

190/2012 nonché dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta ing. Bruni Marica Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Cortona;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Marica Bruni)

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
715801 imp n. 290/2023 SUB 3		PNRR - Lavori
715801 imp n. 290/2023 SUB 4	770,14	PNRR - incentivi variante quota 80%
715801 imp n. 290/2023 SUB 5	192,53	PNRR - incentivi variante quota 20%
715801 imp n. 290/2023 SUB 6	3.174,39	PNRR spese tecniche

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.